

Zeitplan in Abhängigkeit von der Baumaßnahme (BM) Sixtus-Braun-Straße

Zeitplan:

1. Sixtus-Braun-Straße – Submission 20.03.2026, 10 Uhr

Der 2. Bauabschnitt (BA) der Sixtus-Braun-Straße grenzt unmittelbar an den 1. BA aus dem Jahr 2025. Hierbei werden wiederkehrend Schlaglöcher durch uns geflickt und Fußgänger vom Gehweg durch den fehlenden Bordanschlag verdrängt. Erschwerend kommt die fehlende Einleitung des Oberflächenwassers hinzu. Diese Mängelbeseitigung wurde für 2026 im Haushalt eingeplant und steht zur Umsetzung an. Aufgrund der unbekanntem Zeitschiene und der umfangreichen Sanierung der Humboldtstraße samt Trinkwasserneubau und zur Andienung des Kreiskrankenhauses wurde diese Maßnahme vorgezogen. Planfertigstellung soll zum 31.05.2026 erfolgen.

2. Trinkwasserverlegung Humboldtstraße zwischen Siedlungsstraße und Prof.-Röntgen-Straße. Durch Baumpflanzungen und den desolaten Wasserleitungen rückt diese Maßnahme in den Fokus. Folgend und zur Vermeidung einer nachträglichen Aufgrabung soll diese Verlegung im benannten Abschnitt zum 31.08.2026 abgeschlossen sein.

3. Fahrbahnsanierung Humboldtstraße 1. BA zwischen Siedlungsstraße und Prof.-Röntgen-Straße. Umsetzung infolge der Trinkwasserverlegung theoretisch ab dem 01.09.26 bis zum 15.11.2026.

4. Trinkwasserverlegung Humboldtstraße zwischen Prof.-Röntgen-Straße und Jägerstraße März 2027 – 31.07.2027. In Abhängigkeit von der Wetterlage könnte der Baustart frühzeitig erfolgen.

5. Fahrbahnsanierung Humboldtstraße zwischen Prof.-Röntgen-Straße und Jägerstraße. Ab 31.07.2027 (ggf. 3. Bauabschnitt zur Freihaltung der Verbindung Taborer Straße – Jägerstraße)

6. Kanalsanierung/Neubau durch AZV im Bereich Siedlungsstraße Ecke Humboldtstraße 2028