

Mündlicher Bericht OB Müller zum Hauptausschuss am 23.11.2022

SG Tief- und Gartenbau

Maßnahmen in Ausführung:

Grundhafter Ausbau Reußenplatz (Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV und TWN):

In der Badergasse sind die Hausanschlüsse Schmutzwasser fertiggestellt und der Einbau der ungebundenen Tragschichten abgeschlossen. Vorgesehen ist nun der Einbau der Borde und Rinnensteine. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten die Pflasterarbeiten im 1. BA nicht fortgesetzt werden. Ende November soll die erste Pflaster-Lieferung aus Portugal eintreffen, so dass Anfang Dezember mit den Pflasterarbeiten im Bereich des Platzes begonnen werden kann. Aufgrund des Bauverzugs ist die Fertigstellung des Reußenplatzes in diesem Jahr nicht mehr möglich. Die Arbeiten werden je nach Witterungsverlauf Anfang 2023 fortgesetzt.

Bad Kösen, Neugestaltung Fußgängerunterführung Bahnhof Bad Kösen:

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt und die Unterführung wieder frei gegeben. Die Abnahme erfolgte am 21.11.2022. Mit Fertigstellung der Unterführung ist das Schnittstellenprogramm am Bahnhof Bad Kösen abgeschlossen. Im Rahmen des Förderprogramms erfolgte ab 2014, in mehreren Bauabschnitten, die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes sowie die Sanierung der Empfangshalle und der Neubau der Anbauten. Alle Baumaßnahmen wurden zu 80 Prozent über Fördermittel des Schnittstellenprogramms finanziert.

Endausbau Steinkreuzweg 2. BA:

Die Firma Meliorationsbau Laucha führt momentan die Arbeiten zum Endausbau durch. Die Arbeiten sollen noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Schmettaustraße/Friedrich-Ebert-Straße in Bad Kösen:

Der Asphalteinbau konnte durch die Anstrengungen der Fa. Naumburger Bauunion in der Fr.-Ebert-Straße bereits am 17.11.2022, also einen Tag vorzeitig, abgeschlossen werden. Die Friedrich-Ebert-Straße ist seit dem 18.11.2022 wieder befahrbar. Für die weiteren Arbeiten an den Gehwegen und Nebenanlagen wird es weiterhin zu Einschränkungen kommen. Der Straßenverkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Die Pflasterarbeiten an den Gehwegen in der Friedrich-Ebert-Straße und die Pflanzung der Straßenbäume sollen noch bis Jahresende durchgeführt werden. Restarbeiten am Pflaster in der Schmettaustraße 3. Bauabschnitt werden bis Frühjahr 2023 fertiggestellt.

Lagerhallen des städtischen Bauhofs im Gewerbegebiet in Flemmingen:

Die Herstellung der Außenanlagen mit Löschwasserzisterne, Hausanschlüssen für Trinkwasser und Abwasser sowie die Befestigung der Zufahrten zu den Hallen mit Asphalt wurde ausgeschrieben. Der Finanz- und Vergabeausschuss wird am 06.12.2022 die Vergabe beschließen. Ausführungszeitraum Frühjahr 2023.

Neubau Treppenanlage zwischen Hallesche Straße und N.-Krottenschmidt-Siedlung

Die Treppenanlage wurde durch die Firma ITS-Naumburg GmbH komplett neu gebaut. Zu montieren ist noch das Geländer und die Markierung der Stufen für Menschen mit Sehbehinderung.

Grünflächenunterhaltung:

Die vergebenen Aufträge befinden sich in laufender Ausführung, derzeit Laubaufnahme. Die Erstvergabe für Los 8 Meyhen, Beuditz, Wettburg ist vorbereitet. Pflanzung von 37.000 Krokussen am Georgentor, Barbaraplatz, Postplatz, Roßbacher Straße und im Ortsteil

Meyhen durch die Mitarbeiterinnen vom Sachgebiet Kommunale Dienste, Ausschreibung für die Sommerbepflanzung 2023 ist erstellt und die Angebotsabfragen versandt.

Baumpflanzungen erfolgten in den Ortsteilen Almrich, Meyhen, Eulau und Hassenhausen durch die Mitarbeiter des Sachgebietes Kommunale Dienste.

Baumkontrollen:

Die turnusmäßigen Baumkontrollen im Stadtgebiet von Naumburg werden derzeit vom Sachverständigenbüro Leitsch ausgeführt. Baumschnitarbeiten finden am 29. und 30.11. 2022 in der Weißenfelder Straße zur Herstellung des Lichtraumprofils statt. Im Dezember werden Baumschnitarbeiten in Kreipitzsch am Park ausgeführt sowie in der Parkanlage Bürgergarten.

Maßnahmen in Planung:

Neu- und Umgestaltung ZOB Hallesche Straße:

Zurzeit wird die öffentliche Ausschreibung der Baumaßnahme vorbereitet. Am 02.12.2022 erfolgt die Veröffentlichung der Ausschreibung und am 19.01.2023 die Submission. Am 07.03./08.03.2023 ist die Auftragsvergabe im Vergabeausschuss und im Gemeinderat vorgesehen. Baubeginn ist Anfang April 2023. Parallel bereitet derzeit die LSBB die Ausschreibung und Vergabe des signalisierten Fußgängerüberweges in der Halleschen Straße vor. Die Baumaßnahmen sind unter Vollsperrung des ZOB vorgesehen. In dieser Zeit wird die PVG den Busverkehr über eine provisorische Haltestellenanlage „Hinter der Post“ abwickeln.

Für den **barrierefreien Umbau von vier Bushaltestellen im Stadtgebiet von Naumburg** wurden Fördermittel bewilligt. Die Bushaltestelle in der Weimarer Straße gegenüber dem Friedhof St. Othmar soll barrierefrei umgebaut werden und mit einer Warthalle ausgestattet werden. Außerdem sollen die Haltestellen am Finanzamt und die zwei Haltestellen vor dem Klinikum in der Humboldtstraße barrierefrei ausgebaut werden. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung soll durch den technischen Ausschuss in der Sitzung am 30.11.2022 beschlossen werden. Die Bauausführung ist für 2023 geplant.

SG Hochbau

Ruderer-Bootshaus, Gänsegries

- Die Gründungsarbeiten zum Gebäude (Bohrpfahlgründung) sind bereits im Sommer 2021 abgeschlossen worden
- Beim ersten Teil der Rohbauarbeiten gab es starke Verzögerungen im Bauablauf, weshalb die Fertigstellung der Baumaßnahme erst in 2023 erfolgt
- Der zweite Teil der Rohbauarbeiten wurde durch eine neu gebundene Firma fertiggestellt, auch die Zimmererarbeiten sind bereits (bis auf Restleistungen) abgeschlossen
- Am 07.10.2022 fand das Richtfest statt
- derzeit werden die Dachdeckerarbeiten ausgeführt
- das Los Estricharbeiten befindet sich zum zweiten Mal (diesmal öffentlich) in der Ausschreibung

Sanierung Bergschule Bad Kösen

- Die Rohbauarbeiten haben begonnen. Dabei erfolgen momentan die Erdarbeiten zur Verlegung der Löschwasserzisterne und der Aushub vom Treppenhaus.
- Die Prüfstatik liegt nun vor. Momentan erfolgt eine Prüfung, ob auf deren Grundlage Fertigelemente für die Treppenhauswände und den Aufzugsschacht möglich sind.

- Vergeben wurden inzwischen die Elektroarbeiten und ein Angebot für die HLS-Installation ging ein.

Neubau Feuerwehrgarage am Standort Feuerwehr in Bad Kösen

- Die Planungsleistungen für das Gebäude wurden vergeben. Der Entwurf wurde durch den Planer gefertigt. Die finale Abstimmung dazu erfolgte mit den beteiligten Feuerwehr-Verantwortlichen. Gegenwärtig wird der Bauantrag zum Neubau der Feuerwehrgarage vorbereitet. Im Weiteren wurden planungsbegleitende Vermessungsarbeiten durchgeführt.

SG kommunale Dienstleistungen

Gärtnerei

Schadholz aufarbeiten, beräumen und entsorgen in den Anlagen Bürgergarten

Baumschnittarbeiten und Totholzabfuhr im Rahmen von

Verkehrssicherungsmaßnahmen

Gehölzrückschnitt und Gehölzauslichtungsarbeiten in den städtischen Grünanlagen

Ein und Ausbau von Spielgeräten im Zusammenhang mit notwendigen Reparaturarbeiten im Stadtgebiet und den Ortsteilen im Rahmen der Spielplatzkontrollen.

Winterfestmachung der städt. Brunnen.

Baumpflanzungen, saisonbedingter Rückbau der Cityschalen, Rasenpflege in den städt.

Anlagen sowie den OT

Spielplatzkontrollen und Instandhaltungsarbeiten im Stadtgebiet und Ortsteilen

Pflegemaßnahmen Straßenbegleitgrün (Rasen, Laub, Müll, Gehölzschnitt)

Instandhaltung/Pflege Stadtmöbiliar

Baumpflanzung (Meyhen, Almrach, Eulau, Frauenplan)

Gehölzpflanzung (Rosengarten, Hassenhausen)

Weihnachtsbäume fällen, transportieren, ausstellen

Dekorationsbäume ausliefern, aufstellen

Dekorationsarbeiten Weihnachtsmarkt

Straßenbeleuchtung:

Reparaturen und Wartungsarbeiten im Stadtgebiet Naumburg und Ortsteile

Umbau von Straßenleuchten auf LED – Technik in Naumburg (Bahnhof Ladestraße, Aachener Platz, Schönburger Straße neue Leuchten, Beginn Umbau WG Schreiberstraße)

Plakatierungen, Montage und Demontage

Arbeiten auf den Baustellen Reußenplatz, Wenzelsgasse, Ebert-Str in Bad Kösen

Beheben von Unfallschäden

Montage Weihnachtsillumination an Fassaden am Markt und in den Straßen,

Vorbereitungen für Weihnachtsmarkt