Mündlicher Bericht des Oberbürgermeisters für die Sondersitzung des Gemeinderates am 26. Februar 2025

SG 66 – Tief- und Gartenbau

Gemeinschaftsbaumaßnahme Thainburg:

- die Bauarbeiten mussten zuletzt aufgrund der Frostwitterung unterbrochen werden
- ab dieser Woche wurden die Arbeiten wiederaufgenommen:
- es folgen noch:
 - Fertigstellung Pflasterarbeiten in der Marienmauer
 - Fertigstellung der Parkplätze Thainburg (Deckschicht)
 - Verfugung der Gehwege im Bereich Thainburg/Marienmauer
- Fertigstellung ist bis Mitte März vorgesehen

Lärmschutzwand Osttangente 3.BA:

- Die Baumaßnahme wurde am 10.12.2024 an die Firma HE Umweltschutz + Ingenieurbau GmbH Passau vergeben.
- Die Maßnahme liegt im Zeitplan.
- voraussichtliches Bauende ist 31.03.2025

Gemeinschaftsbaumaßnahme R.-Kanzler-Straße/Am Galgenberg Bad Kösen:

- Die Arbeiten haben am 10.02.2025 wieder begonnen.
- Die Arbeiten liegen im Zeitplan.
- Zurzeit werden Leistungen für den AZV erbracht.

Grundhafter Ausbau Fischstraße:

- Das öffentliche Ausschreibungsverfahren hat begonnen.
- geplante Bauausführung: Juli-November 2025

Baumunterhaltung/Baumpflege/Baumkontrollen:

- Zurzeit werden im Stadtgebiet die Baumkontrollen nach FLL-Baumkontrollrichtlinie zur Überprüfung der Verkehrssicherheit durchgeführt (FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau).
- Insgesamt unterliegen dieser jährlichen Kontrolle im Gemeindegebiet 8.000 bis 9.000 Bäume.
- Weiterhin werden durch die Firma Seil-Kletter-Team Naumburg (SKT), die mit der Durchführung der Baumpflege auf städtischen Grundstücken und an Straßenbäumen im Gemeindegebiet beauftragt wurde, Baumpflegemaßnahmen durchgeführt. Für insgesamt ca. 2.000 Bäumen wurden aus dem Vorjahr 2024 Pflegemaßnahmen an Bäumen empfohlen. Weitere Maßnahmen werden infolge der laufenden Baumkontrollen erforderlich.

Stadtgrün/natürlicher Klimaschutz:

Der Aufruf zur Baumspendenaktion "1.000 Jahre-1.000 Bäume" anlässlich des Stadtjubiläums im Jahr 2028 wird im Jahr 2025 fortgesetzt. Nachdem im Jahr 2024 in der Stadt Naumburg 200 Bäume mit Unterstützung der Baumspenden gepflanzt wurden, sollen im Jahr 2025 weitere 200 Stadtbäume gepflanzt werden. Deshalb soll wieder medial darauf aufmerksam gemacht werden und neben den Flyern der Aufruf auch im Amtsblatt regelmäßig erscheinen.

Aktuelle Baumpflanzungen

Am 24. Februar 2025 wurden die Baumpflanzungen in der Friedrich-Fröbel-Straße begonnen. Hier werden acht Baumhaseln in dem Abschnitt von der Kösener Straße bis Seminarstraße ergänzt. In den folgenden Tagen werden Feldahorn in der Zacharias-Hildebrandt-Straße, Rotdorn in der August-Bebel-Straße und Pyramidenpappeln und Roteichen am Auenblick gepflanzt.

Ende März sollen Baumpflanzungen am Spechsart, in der Buchholzstraße/
Parkstraße, Lindenring und Beethovenstraße folgen. Insgesamt werden im Frühjahr 2025 64 Straßenbäume als Ersatz- bzw. Ergänzungspflanzung durch das Landschaftsbauunternehmen Otto Kittel aus Zorbau gepflanzt und drei Jahre gepflegt. Bei den geplanten Baumstandorten muss der unterirdische Leitungsbestand berücksichtigt werden, so dass einige "Lücken" nicht ergänzend nachgepflanzt werden können.

Außerdem sind bisher 18 Anmeldungen für Anpflanzungen auf privaten Grundstücken eingegangen.

Aktionsprogramm

Neben der Pflanzung mit Unterstützung durch Baumspenden erhält die Stadt Naumburg Fördermittel aus dem "Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz" für Baumpflanzungen im Stadtgebiet sowie im Bürgergarten in Naumburg für den Zeitraum von 2025 bis 2028 in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro. Die Standortplanung ist in Vorbereitung und in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen. Die Ausschreibung soll im Frühjahr 2025 erfolgen, so dass die Pflanzung im Herbst/Winter 2024/2025 durchgeführt werden kann. Die Flächen im Bürgergarten werden gegenwärtig für die Pflanzung von Alleen und die Anlage von Blühwiesen vorbereitet.

Ausbau Bushaltestelle

Ab dem 24. März 2025 wird der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen am Flemminger Weg fortgesetzt. Zunächst erfolgt der Ausbau der Haltestelle "Am Michaelisholz". Im Anschluss wird die Haltestelle "Freier Blick" ausgebaut. Beide Haltestellen erhalten eine Wetterschutzhalle. Mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle "Freier Blick" erfolgt ein grundhafter Ausbau des Gehweges und der Neubau einer gemeinsamen Geh- und Radweges auf dem 85 Meter langen Abschnitt zwischen der Friedrich-Fröbel-Straße und der Straße "Freier Blick". Wir bitten um Verständnis für die temporären Verkehrseinschränkungen während der Bauzeit.

Außenanlagen Bergschule Bad Kösen

Im Anschluss an die Sanierung der Bergschule in Bad Kösen soll die Außenanlage gestaltet werden. Die Schulhofgestaltung befindet sich gegenwärtig in der Planung. Neben der Erneuerung befestigter Flächen auf dem Schulhof werden Anlagen der Flächenentwässerung und Regenwasserkanäle neu hergestellt, Flächen entsiegelt und Grün- und Spielflächen hergestellt. Aufgrund des starken Geländeanstieges und der Gewährleistung der barrierefreien Nutzung der Flächen werden Sitzterrassen ausgebildet und die Außenanlage beleuchtet. Die Bauausführung soll im Herbst 2025 beginnen und bis Frühjahr 2026 realisiert werden, so dass ein Schulumzug bis zum Schuljahr 2026/2027 erfolgen kann.

SG 68 - Hochbau

Brandschutz- und Ausbaumaßnahmen Straßenbahndepot:

- Bauanlauf Elektro-Brandschutz-Leistungen sind erledigt.
- Ausführungsplanung Gebäude läuft.

Sanierung Bergschule Bad Kösen:

 Die Bauarbeiten werden im Innenbereich fortgeführt. Die abgehangenen Brandschutzdecken erhalten demnächst eine weitere Akustikunterhangdecke in Klassenräumen. Die Dacharbeiten sind bis auf Anschlüsse der Dachentwässerung fertig. Die Arbeiten vom WDVS-System haben begonnen. Etagenweise werden alte Tapetenbeläge entfernt um die Trockenestricharbeiten zu ermöglichen. Die Fassadenreinigung vom Altbau ist fast erledigt. Anlaufberatungen mit den Gewerken Fliesen, Kücheneinrichtungen und Bodenbeläge fanden statt. Lediglich die Schlosserarbeiten als größere Leistung sind noch nicht ausgeschrieben.

Brandschutzmaßnahmen Albert-Schweitzer-Schule:

- Die Arbeiten zum 3. BA Brandschutz sind fertiggestellt.

Brandschutztechnische Ertüchtigung Georgenschule:

 Die Arbeiten sind bis auf die Fluchttreppe aus Stahl im UG planmäßig abgeschlossen. Die TÜV-Abnahme war erfolgreich und momentan läuft die Abrechnung der Gesamtmaßnahme.

Theater im alten Schlachthof / Roßbacher Straße 12, Markgrafenweg 44:

- baurechtliche Nutzungsaufnahme ist erfolgt.
- Montage der Schließanlage läuft.
- Rest- und Nacharbeiten aller Gewerke in Fertigstellung
- *Außenanlagen Vorplatz*: Freianlagen-Arbeiten sind in Vergabe, Ausführung soll im/ab Frühjahr 2025 erfolgen.
- Außenanlagen Theatergarten: Arbeiten Rohbau ausgeführt, Frachtcontainer werden derzeit ertüchtigt und aufgestellt.
- GaLaBau wird gerade beauftragt, Ausführung soll im Frühjahr 2025 erfolgen.

Ruderer-Bootshaus, Gänsegries:

 Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen sind die Erdarbeiten inkl. der Geländemodellierung am Standort der alten Bootshäuser sowie die Pflanzarbeiten abgeschlossen. Gegenwärtig werden ebenfalls im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen 20 Birnbäume auf der Streuobstwiese am Sperlingsberg gepflanzt.

Brandschutzmaßnahmen Stadtarchiv Naumburg:

 Brandschutz-Grobkonzept liegt vor, die Zusammenstellung der Variantenuntersuchung für die Löschanlagen läuft.

Planungsleistungen zur Teilsanierung Rathaus:

- Der Planungsstand wurde in den Gremien (WA/TA) vorgestellt und ist am 29.05.2024 im Gemeinderat beschlossen worden.
- Die Planungsleistungen werden bis zur Genehmigungsplanung fortgesetzt.

Kindertageseinrichtung Prießnitz:

- Zur Sanierung der Kita sind inzwischen die Planungsleistungen von Grundlagenermittlung über Vorentwurf bis Entwurf erfolgt.
- die Gebäudeplanung LPH 4 als Grundlage für den Bauantrag wird finalisiert

Rudelsburg:

- Für Sicherungsmaßnahmen am Dach und Terrasse sowie für Planungsleistungen der Leistungsphase 1-3 für die Sanierung der Brücke und Instandsetzung der nordöstlichen Umfassungsmauer und Giebel wurden Fördermittel bewilligt.
- Die Sicherungsmaßnahmen an der Mauerkrone des Daches über dem Rittersaal und im Eingangsbereich des Standesamtes sind fertiggestellt. Noch offene Restarbeiten erfolgen im Frühjahr.
- Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen, die Arbeiten sind gerade in der Ausschreibung. Baubeginn ist für Mai 2025 geplant.
- Die Entwurfsplanung für die Sanierung der Brücke und Instandsetzung des Giebels liegt in der Verwaltung vor.
- Die Weiterführung der Planung für Brücke, Giebel und nordöstliche Umfassungsmauer bis LP 6 (Leistungsverzeichnisse) ist beauftragt. Diese Planung ist ebenfalls eine Fördermaßnahme.
- Für die Instandsetzung SW-Turm und Entwässerung der Fläche an der südlichen Burgmauer sind zwei Fördermittelanträge für die HHJ 2024/2025 bewilligt worden.
- Hier liegt ebenfalls die Ausführungsplanung seit 8. KW 2025 vor. Die denkmalrechtliche Genehmigung wird beantragt. Die Ausführung muss mit der des Daches abgestimmt werden, weil beide Bauabschnitte gemeinsame Erschließungswege haben. Das kann effektiv jedoch erst geschehen, wenn die Ausführungsfirmen feststehen.

4. BA Salztorschule – Brandschutztechnische Ertüchtigung Flure:

- Das Bauvorhaben befindet sich in der Planungsphase/Abstimmung mit dem Nutzer. Erste Leistungsverzeichnisse wurden der Vergabestelle übergeben.

SG 69 – Kommunale Dienstleistungen

- grundsätzlich Winterdienst
- mehrere Spielplatzsperrungen und Abrissarbeiten infolge der Mängelliste vom TÜV

Straßenbeleuchtung: - LED-Umrüstung an der B87 ab JVA bis Ortsausgang (Pfortaer Straße, Hauptstraße, Kösener Straße, Weimarer Straße) sowie LED-Umrüstung an der Sportanlage Krumme Hufe

- Begleitung Baumaßnahme AZV Bad Kösen
- Fehlersuche/-behebung Heinrich-Heine-Straße Ecke J.-G.-Fichte-Straße
- Fehlersuche/-behebung Kurpark Bad Kösen
- laufende Reparaturen sowie Beseitigung Unfallschaden Hallesche Straße

Grün: - Baum- und Gehölzpflege insbesondere Vorbereitung Weinberg Roßbacher Straße, Rosengarten

- Rückschnitte der straßenbegleitenden Rosenbeete
- Straßenreinigung (Laub, Straßeneinläufe)

Straßenunterhaltung: - Planung und Ausschreibungsvorbereitung Fahrbahn-Instandsetzung Schreberstraße

- Profilierung und Herstellung von Banketten (Flemmingen Ringstraße, Jenaer Straße, Am Angstplatz in Prießnitz etc.)
- ab frostfreier Witterung Wegeinstandsetzung der unbefestigten Wege (Am Kalten Hügel, Steinkreuzweg etc.)
- laufend: kleinere Pflasterreparaturen

SG 80 - Stadtmarketing

AUSSTELLUNGEN

Rathausgalerie

"Insel der Träume" von Hermann Krüger 24. Januar bis 18. April Mo | 9 bis 12 Uhr Di | 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr Do | 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr Naumburg, Rathaus, Markt 1

Marjolijn van den Assem

Presenza (Assenza)

Von der Saale zum Meer

bis 30. April 2025 Di bis Fr | 14 bis 17 Uhr Sa, So | 10 bis 17 Uhr

Naumburg, Nietzsche Dokumentationszentrum, Jakobsmauer 12

Konzerte

KlangZeit

Sa 15. März 19:30 Uhr Ein Fest der Virtuosität, Harfe & Violine VVK unter 03445 273 125 Naumburg, Kunstwerk Turbinenhaus, Weißenfelser Straße 15a

Musik für Kinder

So 30. März 15:00 Uhr NEUJAZZ for Kids "Gute Laune" VVK: 03445 273 125

MÄRKTE

Wochenmarkt

Mo, Mi, Sa | ab 07:30 Uhr Naumburg, Marktplatz

(erster) Abendmarkt 2025

Mi | 9. April | 16 bis 20.30 Uhr Naumburg, Marktplatz

Sonstiges

./.

Termine des Oberbürgermeisters

- **25. Januar:** Teilnahme und Grußwort anlässlich des Weinbautages 2025 im Euroville Naumburg (2024 kam es aufgrund des späten Frostes im April zu einem Ernteausfall von 75 Prozent bei den Winzern an Saale und Unstrut.)
- **29. Januar:** Übergabe neugepflanzter Apfelbäume an der Landstraße im Naumburger Ortsteil Meyhen an Ortsbürgermeister Andreas Keßler
- **3. Februar:** Veranstaltung mit Kranzniederlegung der Naumburger Schulen zum Gedenken an die NS-Opfer im Stadtpark, rund 150 Schülerinnen und Schüler nahmen teil
- **8. Februar:** Empfang von Taubenzüchtern im Rathaus anlässlich des zweiten Naumburger Taubenmarktes 2025. Der Pokal ging an diesem Jahr an Herrn Peter Delle aus dem Landkreis Weimarer Land, der Mittelhäuser-Tauben im weißen Farbenschlag züchtet.
- **23. Februar:** Besuch in den Wahllokalen der Stadt anlässlich der Bundestagswahl und Wahlpräsentation im Rathaus

Kommende Veranstaltungen

- **5. März:** Verlegung von sieben Stolpersteinen für die Familie Hollaender am Spechsart 5 um 11.30 Uhr durch den Künstler Gunter Demnig
- **6. März:** Treffen von Lehrgangsteilnehmern des Bundessprachenamtes der Bundeswehr mit Schülerinnen und Schülern des Domgymnasiums im Rathaus