

Nachweis über Stand der investiven Maßnahmen

Stand: 31.07.2025

Produkt	Maßn.-Nr.	Beschreibung	Plan	ÜPL/APL	FM/Beiträge	Eigenmittel	bereits geleistet	Erfüllungsgrad
12.61.00.01	SB 24/001	Erweiterung Sirenenanlage	17.500 €			17.500 €	10.748 €	61%
21.11.02.00	SB 20/001	Außenanlagen Max-Klinger Schule	30.000 €			30.000 €	15.841 €	53%
54.11.00.00	TB 23/005	Kanalbau R.Kanzler Straße/Am Galgenberg	1.315.000 €			1.315.000 €	407.379 €	31%
54.11.00.00	TB 25/013	Fußgängerüberweg Marienring	74.000 €	-13.934 €		74.000 €	48.980 €	66%
55.11.00.00	SB 24/002	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	1.291.000 €		1.069.600 €	221.400 €	14.041 €	1%
55.11.00.00	SB 21/002	Mischwasserkanal Linsenberg	1.000.000 €		666.700 €	333.300 €	600.000 €	60%
		Erwerb bewegliches Vermögen / gesamt	1.490.700 €		133.500 €	1.357.200 €	711.451 €	48%

In dieser Aufstellung sind die investiven Maßnahmen aufgeführt, wo bereits Zahlungen auf Mittel aus 2025 erfolgt sind.

Von einem Gesamtüberblick aller investiven Maßnahmen wird zu diesem Zeitpunkt abgesehen.

Begründet ist dies mit den noch nicht genehmigten Haushaltsplan.

Erst nach Vorlage des Haushaltsplanes kann mit der Umsetzung der Maßnahmen gestartet werden. Ausnahmen bildeten bereits begonnene, fortzuführende Maßnahmen und unabweisbare auf Antrag.