

Mündlicher Bericht OB Müller zum Hauptausschuss am 27.04.2022

SG Tief- und Gartenbau

Grundhafter Ausbau Reußenplatz (Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV und TWN):

Die Bauarbeiten haben inzwischen mit archäologischen Erkundungen im Platzbereich vor der Pension „Typisch Naumburg“ begonnen. Dort wurde inzwischen ein Brunnen entdeckt, der nach erster Einschätzung aus dem 17. Jahrhundert stammt und zusammen mit der umliegenden Bebauung entstanden sein muss. In den nächsten Tagen beginnen die Tiefbauarbeiten für die Leitungsverlegungen für die SGSAS und PYUR aus Richtung Engeltasse sowie Suchschachtungen zur Leitungserkundung im Bereich der Badergasse.

Ausbau Parkplatz Hallescher Anger:

Auf dem touristischen Parkplatz für Pkw und Caravan in der Halleschen Straße an der Zufahrt Hallescher Anger zum Saale-Radweg wurden die Markierungsarbeiten für die Stellplätze mit Kaltspritzplastik durchgeführt und Stromentnahmestellen für Caravan installiert.

Kanalbauarbeiten des AZV in der Schmettaustraße/Friedrich-Ebert-Straße in Bad Kösen: Die Baumaßnahme umfasst die Erneuerung des Mischwasserkanals einschließlich der Straßenentwässerung (Einläufe + Verbindungsleitungen zum Sammler) und teilweise die Erneuerung der Gas- und Trinkwasserleitung in der Friedrich-Ebert-Straße und Schmettaustraße. Im Zuge der Kanalbauarbeiten des AZV sollen in die Fahrbahn eine Asphalttagsschicht sowie Asphaltdeckschicht eingebaut werden und die Gehwege neu gepflastert werden. In der Schmettaustraße sind die Arbeiten fertiggestellt. Die Friedrich-Ebert-Straße hat eine Notfahrspur von der Schmettaustraße bis zur Eckartsbergaer Straße erhalten. Hier sollen die Kanalbauarbeiten und die Erneuerung der Trinkwasserleitung fortgesetzt werden. Die Baumaßnahme soll mit der Straßenbaum-Ersatzpflanzung in der Friedrich-Ebert-Straße Ende Oktober 2022 fertiggestellt werden.

Grundhafter Ausbau Wenzelgasse (Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV):

Die Baumaßnahme wurde inzwischen vergeben. Der Auftrag ging, wie auch bei Reußenplatz, an die Firma Thomas Krüger Bauunternehmung aus Mertendorf. Die Bauanlaufberatung fand am 22.04.2022 statt. Die Arbeiten sollen in 3 Bauabschnitten erfolgen, die jeweils für den motorisierten Verkehr voll gesperrt werden. Als erstes soll der Bereich Wenzelgasse bis Einmündung Jakobsgasse gesperrt werden, so dass die Jakobsgasse über den Weingarten und Wenzelgasse weiterhin angefahren werden kann. Mit den Arbeiten soll nach Vorlage der Sperrgenehmigung begonnen werden.

Archäologie Domplatz:

Im Zuge der weiteren Vorbereitung zur Umgestaltung des Domplatzes ist durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) im nördlichen Bereich des Domes eine archäologische Grabung vorgesehen. In diesem Bereich werden durch das Landesamt archäologische Befunde der frühzeitlichen Bebauung der nördlichen Domklausur erwartet. Die für die archäologische Dokumentation erforderlichen Tiefbauarbeiten wurden durch die Stadt ausgeschrieben. Den Zuschlag für die Tiefbauleistungen hat die Firma Thomas Krüger Bauunternehmung erhalten. Die Bauanlaufberatung fand mit Vertretern des Landesamtes am 25.04.2022 statt. Mit der Grabung soll Mitte Mai begonnen werden.

SG Hochbau

Ruderer-Bootshaus, Gänsegries

- Die Gründungsarbeiten zum Gebäude (Bohrpfahlgründung) sind im Sommer 2021 abgeschlossen worden

- Seitdem erfolgten die Rohbauarbeiten (Errichtung der Stützen sowie erster Teil des Tragrostes und der Decke)
- Der restliche Teil der Rohbauarbeiten (zweiter Teil des Tragrostes und Decke sowie anschließende Maurerarbeiten) wird derzeit neu ausgeschrieben
- wegen der starken Verzögerungen in der Bauausführung verlängert sich die Bauzeit, die Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt in 2023

Statische Sicherung Gebäudehülle Straßenbahndepot

- Momentan werden Außenputz- und Naturwerksteinarbeiten fortgesetzt. Aufgrund des Salzgehaltes der Außenwände musste auf Sanierputze mit langen Standzeiten zurückgegriffen werden.
- Am 20.04.2022 wurden mit dem Nutzer noch offene und mögliche Bauleistungen besprochen. Im Ergebnis dessen wird noch eine Ausschreibung notwendig. Momentan wird die Halle für Wartungszwecke der Fahrzeuge benötigt und steht somit dem Bau nicht zur Verfügung.

SG Kommunale Dienstleistungen

Straßenreinigung

Reinigung von Straßeneinläufen und Straßenrinnen im Stadtgebiet (Schwerpunkte)
 Straßenreinigung sowie Laubbeseitigung in Haupt- u. Durchgangsstraßen
 Beseitigung von illegalen Müllablagerungen (Freie Landschaft und Vogelwiese)
 Tägliche Reinigung der Innenstand durch unsere Handkehrkräfte
 Reinigung der Haupt- u. Nebenstraßen in unseren OT

Veranstaltungen

Vorbereitung und Unterstützung der Walpurgisnacht Bad Kösen, Fährfest OT Schellsitz, Automesse Oldtimermarkt, Straßentheatertage, Aufbau Pavillon Markt sowie vorbereitende Planungen Kirschfest, Brunnenfest.

Straßenbeleuchtung:

Reparaturen im Stadtgebiet
 Umbau von Straßenleuten auf LED – Technik in den OT (Lengefeld, Kuckulau, Loreleypromenade Bad Kösen)
 Neubau Beleuchtungsanlage „Klingenberg“
 Rückbau Weihnachtsbäume und Lichterketten im Stadtgebiet u. OT
 Beheben von Unfallschäden u. Kabelfehlern (Bad Kösen, Neidschützer Straße)
 Errichtung von Beleuchtungsanlagen (Neubau Parkplatz Hallescher Anger)
 Reparatur der Beleuchtung in der Pfortastraße

Straßenunterhaltung:

Ausbesserung von Winterschäden an kommunalen Straßen (Bitumenreparaturen)
 Beseitigung von Straßenschäden an unbefestigten Wegen (Schlaglöcher) im Stadtgebiet u. OT.
 Pflasterreparaturen an Gehwege und Fahrbahnen im Stadtgebiet (nach Straßenkontrollen)
 Kleinreparaturen an Treppenanlagen

Vorbereitung von Ausschreibungen. Gehwegbau Weimarer Straße sowie Unterstützung einer Baumaßnahme im OT Janisroda (Fahrbahnverbreiterung)

Vorbereitung der Ausschreibung „Erdfall Gehringstraße“, welche ab Monat Mai zur Ausschreibung kommen sollen.

Die geplanten Ausschreibungen zum Dünnbettverfahren aus 2020/2021 sind beauftragt und sollen bei entsprechender Wetterlage Mitte Mai erfolgen (U.v. Huttenstraße, Teufeslgraben). Die weiteren Ausschreibungen für 2022 (DSK) werden Mitte Mai versendet. Schwerpunkt bildet hier u.a. auch die Neidschützer Straße.

Sachstand Breitbandverlegung im Stadtgebiet

Die Bauabnahmen nach Fertigstellung des Breitbandnetzes in Naumburg und seinen Ortsteilen (Fa. Würkner) ist zu ca. 70% abgeschlossen.

Außenstehend sind die Abnahmen der Fa. BAGERA, welche bis spätestens 31.03.2022, unter der Maßgabe (Fertigstellung) vorgesehen sind.

Offiziell läuft der Ausbau des schnellen Internets in Naumburg und seinen Ortsteilen bis zum 30.06.2022 (einschließlich Dokumentation der verlegten Leitungen, Abnahmen und Einmessungen).