

Mündlicher Bericht OB Müller zum Hauptausschuss am 12.10.2022

SG Tief- und Gartenbau

Maßnahmen in Ausführung:

Grundhafter Ausbau Reußenplatz (Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV und TWN):

Im 1. Abschnitt (Engelgasse bis Badergasse) haben die Pflasterarbeiten in der Fahrbahn begonnen. Parallel erfolgen in der Badergasse der Bau der Schmutzwasser-Hausanschlüsse. Der Leitungsbau durch die Servicegesellschaft (Gas, Strom, Trinkwasser) ist im gesamten Baufeld abgeschlossen.

Grundhafter Ausbau Wenzelsgasse (Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV):

Im 1. BA (Wenzelsstraße bis Jakobsgasse) wurden die Borde gesetzt sowie in den Gehwegen der Drainbeton eingebaut. Anschließend beginnt das Setzen der Rinnensteine und die Pflasterung der Gehwege.

Im 2. BA (Jakobsgasse bis Weingarten) erfolgt derzeit der Bau der neuen Hausanschlüsse für Schmutzwasser, der Einbau der Straßeneinläufe und der Frostschutzschicht.

Bad Kösen, Neugestaltung Fußgängerunterführung Bahnhof Bad Kösen:

Das Graffiti an den Wänden der Unterführung wurde inzwischen beseitigt, der Betonboden abgefräst. Derzeit erfolgen die Malerarbeiten sowie das Verlegen der Blindenleitplatten. Kommende Woche soll mit den Fliesenarbeiten begonnen werden. Weiterhin erfolgen noch das Aufbringen der Kunststoffbeschichtung auf dem Betonboden und des Graffiti-schutzes an den Wänden.

Endausbau Steinkreuzweg 2. BA:

Die Firma Meliorationsbau Laucha hat den Zuschlag erhalten. Die Bauanlaufberatung fand am 04.10.2022 statt. Der Baubeginn ist für kommende Woche vorgesehen. Die Arbeiten sollen noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

Für die neuen Lagerhallen des städtischen Bauhofs im Gewerbegebiet in Flemmingen

wurde eine Zaun- und Toranlage errichtet. Die Herstellung der Außenanlagen mit Löschwasserzisterne, Hausanschlüssen für Trinkwasser und Abwasser sowie die Befestigung der Zufahrten zu den Hallen mit Asphalt wurde ausgeschrieben.

Ausführungszeitraum Frühjahr 2023.

Ausbau wassertouristischer Infrastruktur:

Im Auftrag des Burgenlandkreises wurde mit dem Bau von Bootsanlegestellen für Wasserwanderer (Kanu- und Kanuanleger) an der Unstrut am touristischen Parkplatz neben der Unstrutbrücke und an der Saale im Bereich des Parkplatzes „Krümme“ im unteren Kurpark in Bad Kösen begonnen.

Im Oktober soll noch mit dem Bau einer Kanutreppe am Saale-Radweg, in Roßbach am Wanderparkplatz und im Blütengrund neben dem Fähranleger begonnen werden. Die Maßnahmen befinden sich seit dem Jahr 2017 in Planung und werden anteilig über Wirtschaftsfördermittel für Tourismus und Eigenmittel aus dem Burgenlandkreis finanziert.

Baumkontrollen:

Die turnusmäßigen Baumkontrollen im Stadtgebiet von Naumburg werden derzeit vom Sachverständigenbüro Leitsch ausgeführt. Es sind an den rund 3.500 kontrollierten Bäumen über 1.000 Baumpflegemaßnahmen vorzubereiten und auszuschreiben. In der Zeit vom 17.10. bis 21.10.2022 werden im Zusammenhang mit den Gleisarbeiten der Straßenbahn die Bäume im Trassenbereich der Straßenbahn von der Poststraße bis zur Bahnhofstraße geschnitten. Baumschnittarbeiten finden am 17.10./18.10.2022 in der Neidschützer Straße statt. Außerdem wird in der Woche vom 24.10. bis 28.10.2022 das Lichttraumprofil an den Platanen in der Weißenfelder Straße hergestellt.

Maßnahmen in Planung:

Thainburg (Gemeinschaftsbaumaßnahme mit AZV und TWN):

Die Baumaßnahme soll ebenfalls in 2023 durchgeführt werden. Voraussichtlicher Baubeginn ist Mai 2023. Derzeit laufen Abstimmungen mit der Servicegesellschaft und dem AZV. Durch den AZV ist ein Neubau der Hauanschlüsse vorgesehen. Durch die Servicegesellschaft erfolgt der Neubau der gesamten Gasleitung mit Hausanschlüssen und in Teilbereichen der Niederspannungsleitung. Die Maßnahme erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme. Eine Bauherrenvereinbarung ist in Vorbereitung.

SG Hochbau

Ruderer-Bootshaus, Gänsegries

- Die Gründungsarbeiten zum Gebäude (Bohrpfahlgründung) sind bereits im Sommer 2021 abgeschlossen worden
 - Beim ersten Teil der Rohbauarbeiten gab es starke Verzögerungen im Bauablauf, weshalb die Fertigstellung der Baumaßnahme erst in 2023 erfolgt
 - Der zweite Teil der Rohbauarbeiten wurde durch eine neu gebundene Firma fertiggestellt, auch die Zimmererarbeiten sind bereits (bis auf Restleistungen) abgeschlossen
 - Am 07.10.2022 fand das Richtfest statt
 - nun schließen die Dachdeckerarbeiten und Metallbauarbeiten für die Fenster an
-

SG kommunale Dienstleistungen

Straßenbeleuchtung:

Reparaturen und Wartungsarbeiten im Stadtgebiet Naumburg

Umbau von Straßenleuchten auf LED – Technik in Naumburg

(Fr. Fröbel Str., Seminarstraße, Teufelsgraben, Uta Straße, Eckardtstraße, Kösemer Straße, Luisenstraße, Beethovenstraße, Charlottenstraße, Kaltes Tal, Badstraße, Sperlingsberg, Panoramaweg, Baustelle Reußenplatz

Vorbereitung der Weihnachtsillumination (Lichterketten u. Überspanner)

Reparaturen Stadtgebiet,

Umbau auf LED (Kösemer Str, Bebelstraße, Burgstraße, Flemminger Weg, Gradierwerk west)

Plakatmontagen und Demontagen

Baustellen Reußenplatz, Wenzelgasse und Ebertstr in Bad Kösen

Beheben Unfallschäden

Reparatur Elektranen